

## Приложение

Мероприятия по приведению в надлежащее состояние автомобильных дорог, включенных в проект  
"Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог"

№ п/п	Адрес местонахождения автомобильной дороги/участка	Планы работ	Выполненные работы
1	«Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок»	В рамках средств, выделяемых на содержание автомобильных дорог в 2017 году, запланированы работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия локальными картами км 2+500 – км 4+840, км 14+8258 – км 15+728, по восстановлению профиля и ровности гравийного покрытия с добавлением нового материала км 5+500 – км 6+500. Кроме того, предусмотрены работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности и подлеска в полосе отвода км 4+000 - км 5+000, устройство водоотводных кюветов км 5+500 - км 6+500, устройство автоавальфона км 15+834 (дер. Паниковичи).	Восстановление верхних изношенных слоев асфальтобетонного запланировано на вторую половину ноября 2017. Автоавальфон в дер. Паниковичи будет установлен до 23.10.2017. Восстановление профиля и ровности гравийного покрытия с добавлением нового материала планируется до 20.11.2017. Работы по устройству водоотводных кюветов не выполнены по техническим причинам.
2	«Порхов – Бежаницы»	Указанный маршрут проходит по двум автомобильным дорогам общего пользования регионального значения «Порхов – Успенье» и «Пулшкинские Горы – Локня», общей протяженностью 98,088 км. В рамках средств, выделяемых на содержание автомобильных дорог в 2017 году, запланированы работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия и устройству одиночной поверхностной обработки по маршруту «Порхов – Бежаницы» на автомобильных дорогах: «Порхов – Успенье» - 21,276 км, «Пулшкинские Горы – Локня» - 1,5 км.	На а/д «Порхов – Успенье» выполнены работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на участках: км 7+123 – км 9+797 (2,674 км); км 71+000 – км 73+000 (2 км). В настоящее время работа ведется на участках: км 4+500 – км 7+123; км 36+450 – км 36+750; км 42+500 – км 43+600; км 48+670 – км 50+320; км 53+525 – км 55+825. На а/д «Пулшкинские Горы – Локня» выполнены работы по

№ п/п	Адрес местонахождения автомобильной дороги/участка	Планы работ	Выполненные работы
3	«Порхов – Великие Луки»	<p>Указанный маршрут проходит по трем автомобильным дорогам общегосударственного значения «Порхов – Успенье», «Пушкинские Горы – Локня» и «Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки», общей протяженностью 193,695 км.</p> <p>В период 2012 – 2016 годы на участках автомобильных дорог по маршруту «Порхов – Великие Луки» отремонтировано асфальтобетонное покрытие общей протяженностью 58,280 км.</p> <p>В рамках средств, выделяемых на содержание автомобильных дорог в 2017 году, запланированы работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия и устройству одиночной поверхностной обработки на данных автомобильных дорогах: «Порхов – Успенье» - 21,276 км, «Пушкинские Горы – Локня» - 1,5 км, «Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки» - 1,3 км.</p>	<p>Восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на км 61+037 – км 62+687 (1,65 км).</p> <p>На а/д «Порхов – Успенье» выполнены работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на участках: км 7+123 – км 9+797 (2,674 км); км 71+000 – км 73+000 (2 км). В настоящее время работа ведется на участках: км 4+500 – км 7+123; км 36+450 – км 36+750; км 42+500 – км 43+600; км 48+670 – км 50+320; км 53+525 – км 55+825.</p> <p>На а/д «Пушкинские Горы – Локня» выполнены работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на км 61+037 – 62+687 (1,65 км).</p> <p>В настоящее время ведутся работы на участке: км 86+761 – 88+439.</p> <p>На а/д «Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки» ведутся работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на участках км 232+602 – км 234+134, км 239+308 – км 239+724.</p>
4	«Подсевы – Славковичи»	<p>В 2017 году ремонт вышеуказанной автомобильной дороги не предусмотрен. В целях обеспечения безопасности дорожного движения состояние данной автомобильной дороги будет поддерживаться в рамках средств, выделяемых на содержание. Возможность выполнения работ по</p>	<p>Работы по устранению дефектов покрытия (ямочный ремонт) выполняются регулярно.</p>

№ п/п	Адрес местонахождения автомобильной дороги/участка	Планы работ	Выполненные работы
		ремонт бюджета рассмотрена при составлении плана работ на 2018 год.	
5	Городское поселение «Остров» ул. Меркурьева	В соответствии с планом по содержанию улиц ГП «Остров» на 2017 год планировка проезжей части проводится 2 раза в месяц. Состояние улицы взято на контроль Администрацией ГП «Остров».	По информации, предоставленной Администрацией ГП «Остров», работы по содержанию выполняются в соответствии с планом.
6	Городское поселение «Остров» ул. Загородная («Остров – Вышгородок – граница с Латвийской республикой»)	В 2017 году ремонт вышеуказанной автомобильной дороги не предусмотрен. В целях обеспечения безопасности дорожного движения состояние данной автомобильной дороги будет поддерживаться в рамках средств, выделяемых на содержание. Возможность выполнения работ по ремонту будет рассмотрена при составлении плана работ на 2018 год.	Выполнены работы по устранению дефектов покрытия (ямочный ремонт).
7	Городское поселение «Печоры» ул. Прудовая	Регулярно выполняются работы по восстановлению профиля и ровности гравийного покрытия.	По информации, предоставленной Администрацией Печорского района, работы по планировке проезжей части песчано-гравийного покрытия выполняются регулярно.
8	Городское поселение «Печоры» ул. Рижская	В 2017 году планируются работы по устранению дефектов покрытия (ямочный ремонт). Городским поселением «Печоры» в Администрацию Печорского района направлено предложение о внесении данной улицы в перечень дорог, на которых необходимо провести капитальный ремонт.	По информации, предоставленной Администрацией Печорского района, выполнены работы по устранению дефектов покрытия (ямочный ремонт), установлен автопапильон напротив магазина №15.
9	58К – 096 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье»	Автомобильная дорога проходит по территории Псковского и Гдовского районов, имеет протяженность 149,081 км. В целях обеспечения безопасности дорожного движения подрайскими организациями по мере необходимости выполняются работы по устранению дефектов покрытия проезжей части (ямочный ремонт). В 2017 году в рамках средств, выделяемых на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения, планируется выполнение работ по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на участках: км 72+700 – км 74+248, км 92+889 – км 94+105. Кроме того, предусмотрены работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности и подлеска в	Выполнены работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на участках: км 19+740 – км 19+842, км 19+932 – км 20+000, км 20+000 – км 21+000 (выборочно), км 48+818 – км 50+000, км 56+986 – км 57+495, км 72+700 – км 74+263, км 92+889 – км 94+105. Работы по вырубке древесно-кустарниковой

№ п/п	Адрес местонахождения автомобильной дороги/участка	Планы работ		Выполненные работы
10	58К – 018 «Порхов – Бежаницы»	Указанный маршрут проходит по двум автомобильным дорогам общепользования регионального значения «Порхов – Успенье» и «Пушкинские Горы – Локня», общей протяженностью 98,088 км. В рамках средств, выделяемых на содержание автомобильных дорог в 2017 году, запланированы работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия и устройству одиночной поверхностной обработки по маршруту «Порхов – Бежаницы» на автомобильных дорогах: «Порхов – Успенье» - 21,276 км, «Пушкинские Горы – Локня» - 1,5 км.	полосе отвода км 72+500 км 74+000, устройство водоотводных кюветов км 72+500 – км 74+250 и переустройство водопрпускной трубы км 97+445.	растительности и подлеска в полосе отвода на участке км 72+500 – км 74+000 запланированы на IV квартал 2017. Работы по устройству водоотводных кюветов и переустройству водопрпускной трубы не выполнены по техническим причинам.
11	60К – 366 «Цапелъка – Новоселье – Струги Красные – Плесса»	В 2017 планируются работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия локальными картами участков км 29+810 – км 32+538, км 33+940 – км 34+531, км 38+536 – км 40+450, км 41+058 – км 43+500, км 44+251 – км 45+135, км 46+370 – км 48+319, восстановление водоотводных кюветов км 37+900 км 38+100, км 41+260 км 41+760. Кроме того, предусмотрены работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности и подлеска в полосе отвода на участках км 38+570 – км 40+510,		Работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия локальными картами выполнены на участках км 29+810 – км 32+538, км 41+058 – км 43+500, восстановление водоотводных кюветов км 37+900 – км 38+100,

№ п/п	Адрес местонахождения автомобильной дороги/участка	Планы работ	Выполненные работы
12	Муниципальное образование «Пыталова» ул. Красноармейская	Под дорожным полотном расположен магистральный водопровод, который в настоящий момент находится в сложном техническом состоянии. Администрацией Пыталовского района ведется работа по подготовке проектно-сметной документации на ремонт магистрального водопровода по ул. Красноармейской. Восстановление дорожного покрытия будет выполнено после ремонта водопровода.	По информации, предоставленной Администрацией Пыталовского района, восстановление дорожного покрытия будет выполнено после ремонта водопровода.
13	Пековская область, Пыталовский район	Не установлено местоположение автомобильной дороги.	-
14	58К – 306 «Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой»	В целях обеспечения безопасности дорожного движения на вышеуказанной автомобильной дороге за весенний период 2017 года выполнены работы по устранению дефектов покрытия (ямочный ремонт) в объеме 2073 м <sup>2</sup> . В весенне-летний период 2017 планируются работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия и устройству одиночной поверхностной обработки на участке км 45+000 – км 46+500. Кроме того, предусмотрены работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности и подлеска в полосе отвода км 20+000 – км 31+790 (выборочно).	Выполнены работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на км 45+000 – км 46+000. Работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности и подлеска в полосе отвода выполнены.
15	Печорский район, дер. Новые Бутырки, ул.Новые Бутырки	Проводились работы по устранению дефектов покрытия (ямочный ремонт) в 2016 году.	По информации, предоставленной Администрацией Печорского района, в 2017 году работ по ремонту не предусмотрено.
16	Печорский район, дер. Печки	Выполнение работ по восстановлению профиля и ровности гравийного покрытия в июне 2017 года.	По информации, предоставленной Администрацией Печорского района, выполнены работы по восстановлению

№ п/п	Адрес местонахождения автомобильной дороги/участка	Планы работ	Выполненные работы
17	Городское поселение «Гдов» ул. Карла Маркса	Выполнен ямочный ремонт в начале мая 2017 года (необходим капитальный ремонт).	профиля и ровности песчано-гравийного покрытия.
18	Пековская область, МО «Пыталова», ул. Белорусская («Пыталово – Ригупе»)	В 2017 году ремонт вышеуказанной автомобильной дороги не предусмотрен. В целях обеспечения безопасности дорожного движения состояние данной автомобильной дороги будет поддерживаться в рамках средств, выделяемых на содержание. Возможность выполнения работ, на данной автомобильной дороге будет рассмотрена при составлении плана работ на 2018 год.	Выполнены работы по устранению дефектов покрытия (ямочный ремонт).
19	Пековская область, МО «Пыталова», ул. Белорусская («Пыталово – Ригупе»)	В 2017 году ремонт вышеуказанной автомобильной дороги не предусмотрен. В целях обеспечения безопасности дорожного движения состояние данной автомобильной дороги будет поддерживаться в рамках средств, выделяемых на содержание. Возможность выполнения работ, на данной автомобильной дороге, будет рассмотрена при составлении плана работ на 2018 год.	Выполнены работы по устранению дефектов покрытия (ямочный ремонт).
20	Городское поселение «Печоры» ул. Ленина	В 2016 году были проведены работы по устранению дефектов покрытия (ямочный ремонт), выполнены работы по подтяжке люков. В настоящее время покрытие улицы находится в удовлетворительном состоянии.	По информации, предоставленной Администрацией Печорского района, выполнены работы по устранению дефектов покрытия (ямочный ремонт) на участке от ул. Юрьевская до ул. Свободы.
21	Городское поселение «Печоры» ул. Кузнецкая	В текущем году работ не планируется. В 2018 году запланированы работы по устранению дефектов покрытия (ямочный ремонт).	По информации, предоставленной Администрацией Печорского района, работы по ремонту не проводились.
22	Порховский район, дер. Подсевы («Подсевы – Славковичи»)	В 2017 году ремонт вышеуказанной автомобильной дороги не предусмотрен. В целях обеспечения безопасности дорожного движения состояние данной автомобильной дороги будет поддерживаться в рамках средств, выделяемых на содержание. Возможность выполнения работ, на	Выполнены работы по устранению дефектов покрытия (ямочный ремонт).

№ п/п	Адрес местонахождения автомобильной дороги/участка	Планы работ	Выполненные работы
23	Поселок городского типа Дедовичи ул. Космонавтов	Данной автомобильной дороги бюджет рассмотрена при составлении плана работ на 2018 год. Улица включена в план ремонта на 2017 год.	По информации, предоставленной Администрацией ГП «Дедовичи», работы по ремонту улицы закончены в июне 2017.
24	Локнянский район, дер. Федоровское («Шимск – Старая Русса – Локни – Великие Луки») +	В 2017 планируются работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия км 232+602 – км 234+134 км 239+308 – км 239+724. Кроме того, предусмотрены работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности и подлеска в полосе отвода на участке км 200+103 – км 202+500, установка автопавилонов км 255+420 (дер. Башово), км 257+720 (дер. Прискуха), км 293+265 (дер. Дачи).	В настоящее время ведутся работы на участке км 232+602 – км 234+134. Кустарник вырублен. По просьбе Администрации и жителей Локнянского района адреса автопавилонов были изменены. Планируется установить автопавилоны на а/д «Локня – Рыкайлово – Иванцево – Михайлов Погост» км 52 и на а/д «Шимск - Старая Русса – Локни – Великие Луки» на км 249. Установлен автопавилон ( дер. Дачи) на км 293+265.
25	Городское поселение «Остров» ул. Пригородная +	Улица включена в план ремонта на июль 2017 года.	По информации, предоставленной Администрацией ГП «Остров», выполнены работы по работ по устранению дефектов покрытия (ямочный ремонт).
26	58К-528 «Котонovo – Зайково – Пыталово» +	В 2017 году ремонт вышеуказанной автомобильной дороги не предусмотрен. В целях обеспечения безопасности дорожного движения состояние данной автомобильной дороги будет поддерживаться в рамках счет средств, выделяемых на содержание. Возможность выполнения работ на данной автомобильной дороге будет рассмотрена при составлении плана работ на 2018 год.	Выполнены работы по устранению дефектов покрытия (ямочный ремонт).
27	Городское поселение	Регулярно выполняются работ по восстановлению профиля и ровности	По информации, предоставленной

№ п/п	Адрес местонахождения автомобильной дороги/участка	Планы работ	Выполненные работы
	«Печоры» ул. Сенная	правильного покрытия. В зимней период проводятся работы по обработке покрытия противогололедными материалами.	Администрацией Печорского района, выполнены работы по восстановлению профиля и ровности песчано-гравийного покрытия, работы по планировке песчано-гравийного покрытия выполняются регулярно.
28	«Гверстонь – Круши – Кулье»	В 2017 году предусмотрены работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности и подлеска в полосе отвода на участках км 4+000 – км 5+000, км 11+700 – км 13+000. Составлена проектно-сметная документация на реконструкцию участка кс 16+400 – км 28+882, реализация запланирована на 2018 год. Также, составлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт участка км 0+000 – км 16+400, Реализация при условии достаточного финансирования.	Работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности и подлеска в полосе отвода на участках км 4+000 – км 5+000, км 11+700 – км 13+000 запланированы на IV квартал 2017.
29	58К – 096 «Пеков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье»	В 2017 планируются работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия км 72+700 – км 74+248, км 92+889 – км 94+105, восстановление водоотводных кюветов км 72+500 – км 74+250. Кроме того, предусмотрены работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности и подлеска в полосе отвода на участке км 72+500 – км 74+000 и переустройство водоотпускной трубы км 97+445.	Выполнены работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на участках: км 19+740 – км 19+842, км 19+932 – км 20+000, км 20+000 – км 21+000 (выборочно), км 48+818 – км 50+000, км 56+986 – км 57+495, км 72+700 – км 74+263, км 92+889 – км 94+105. Работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности и подлеска в полосе отвода на участке км 72+500 – км 74+000 запланированы на IV квартал 2017. Работы по устройству водоотводных кюветов и переустройству водоотпускной



№ п/п	Адрес местонахождения автомобильной дороги/участка	Планы работ	Выполненные работы
30	58К – 202 «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель»	В 2017 планируются работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия км 188+665 – км 188+811, установка автопавилонов км 134+450 (п. Усвяты). Кроме того, составлена проектно-сметная документация на ремонт участка км 158+620 – км 191+560. Реализация при условии достаточного финансирования.	Трубы не выполнены по техническим причинам. Выполнены работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на км 188+665 – км 188+811 и установлен автопавильон на км 134+450 (п. Усвяты)
31	Локнянский район, дер. Работино («Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки»)	В 2017 планируются работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия км 232+602 – км 234+134 км 239+308 – км 239+724. Кроме того, предусмотрены работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности и подлеска в полосе отвода на участке км 200+103 – км 202+500, установка автопавилонов км 255+420 (дер. Башово), км 257+720 (дер. Прискуха), км 293+265 (дер. Дачи).	В настоящее время ведутся работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на участке км 232+602 – км 234+134. Работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности и подлеска в полосе отвода на участке км 200+103 – км 202+500 выполнены. По просьбе Администрации и жителей Локнянского района адреса автопавилонов были изменены. Планируется установить автопавильны на а/д «Локня – Рыкайлово – Иванцево – Михайлов Погост» км 52 и на а/д «Шимск - Старая Русса – Локня – Великие Луки» на км 249. Установлен автопавильон (дер. Дачи) на км 293+265.
32	Псковская область, Локнянский район	Не установлено местоположение автомобильной дороги.	-
33	Поселок городского	В 2017 планируются работы по восстановлению водоотводных кюветов	Работы запланированы на IV квартал

№ п/п	Адрес местонахождения автомобильной дороги/участка	Планы работ	Выполненные работы
	типа Струги-Красные, ул. Крестьянская («Струги Красные – Зовка»)	км 3+700 – км 4+700, установка автогавильона км 33+420 (дер. Давыдово).	2017.
34	Поселок городского типа Струги Красные, ул. Советская («Струги - Красные – Ляды»)	В 2017 планируются работы по восстановлению водоотводных кюветов км 17+100 – км 19+100.	Работы запланированы на IV квартал 2017.
35	Поселок городского типа Струги Красные, ул. Советская («Струги Красные – Ляды»)	В 2017 планируются работы по восстановлению водоотводных кюветов км 17+100 – км 19+100.	Работы запланированы на IV квартал 2017.
36	Городское поселение «Остров» ул. Карла Маркса	Выполнены работы по ямочному ремонту и выполнен ремонт отдельных участков улицы(ул. Карла Маркса (от светофора до д.33, проезд к детскому саду «Радуга»).	По информации, предоставленной Администрацией ГП «Остров», работы по содержанию выполняются в соответствии с планом.
37	Городское поселение «Остров» ул. Шевченко	В соответствии с планом по содержанию улиц ГП «Остров» на 2017 год планировка проезжей части проводится 2 раза в месяц. Состояние улицы взято на контроль Администрацией ГП «Остров».	По информации, предоставленной Администрацией ГП «Остров», работы по содержанию выполняются в соответствии с планом.
38	Городское поселение «Остров» ул. Софы Перовской	В соответствии с планом по содержанию улиц ГП «Остров» на 2017 год планировка проезжей части проводится 2 раза в месяц. Состояние улицы взято на контроль Администрацией ГП «Остров».	По информации, предоставленной Администрацией ГП «Остров», работы по содержанию выполняются в соответствии с планом.