



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЙСКОГО РАЙОНА**

Свердлова ул., д. 106, г. Ейск,
Краснодарский край, 353680
Тел. (861-32) 2-12-88, факс (861-32) 2-34-04

E-mail: adm-yeisk@mail.ru

ИНН 2306032420 КПП 230601001

БИК 040349001 ОКПО 04019479

25.12.2019 № 01-4460/3-19
На № 00-0440/58/11/19 от 27.11.19

Руководителю Регионального
исполкома Общероссийского
общественного движения
«Народный фронт «За Россию» в
Краснодарском крае

С.В.Костылеву

Октябрьская ул., д. 78,
г.Краснодар, 350000

О предоставлении информации

Уважаемый Сергей Васильевич!

Рассмотрев по поручению главы Ейского городского поселения Ейского района Ваше письмо о проведении ремонтных работ на участках дорог Ейского городского поселения Ейского района, находящихся в ненормативном состоянии, направляю необходимую информацию.

Приложение: на 13 л., в 1 экз.

Заместитель главы
Ейского городского поселения

А.И. Десятниченко

Д.К. Драчев
(86132)7-15-72

№	Объект	Стоимость	Выполнение
Категория: Убитые дороги			
1	улица Стелная, от а/д до улицы Казачьей, в поселке Краснофлотском	<p>В настоящее время стоимость работ по профилированию с добавлением инертного материала дорожного покрытия улицы Степной от ПК 0+00 (автомобильная дорога г.Ейск - ст-ца Ясенская - ст-ца Копанская - ст-ца Новоминская) до ПК10+20 в п.Краснофлотский, протяженностью 1,020 км, составляет 3 494 202,00 рублей.</p>	<p>В 2019 году были выполнены мероприятия по профилированию с частичным добавлением инертного материала улицы Степной от автомобильной дороги г.Ейск - ст-ца Ясенская - ст-ца Копанская - ст-ца Новоминская до улицы Казачьей.</p>
2	улица Казачья от улицы Степной до улицы Лубянецкого, в поселке Краснофлотском	<p>Ориентировочная стоимость работ по профилированию с добавлением инертного материала дорожного покрытия улицы Казачьей, от улицы Степной до улицы Лубянецкого, в пос. Краснофлотском, протяженностью 0,972 км, составляет 3 397 230,00 рублей.</p>	<p>В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Ейского городского поселения Ейского района выполнить работы по профилированию с добавлением инертного материала улицы Казачьей, от улицы Степной до улицы Лубянецкого, в поселке Краснофлотском не представляется возможным.</p>
3	улица Ляпидевского, от улицы Казачьей до улицы Светлой, в поселке Краснофлотском	<p>Ориентировочная стоимость работ по устройству дорожного покрытия из песчанно - гравийной смеси улицы улица Ляпидевского, от улицы Казачьей до улицы Светлой, в поселке Краснофлотском, составляет 2 600 000,00 рублей.</p>	<p>В осенний период 2019 года по улице Ляпидевского, от улицы Светлой до улицы Пролетарской были выполнены работы по профилированию без добавления инертного материала.</p>

4	улица Огородная, от улицы Западной до улицы Кузнечной в поселке Широчанка	В летний период 2019 года были выполнены работы по профилированию без добавления инертного материала улицы Огородной, от улицы Кузнечной до улицы Тихой.
5	улица Западная, от улицы Красной до улицы Казачьей	Устройство асфальтового покрытия с учетом устройства тротуаров и разворотной площадки от улицы Западной до МБОУ СОШ № 7 составляет 21 412 420,00 рублей. Учитываемая актуальность данного вопроса администрацией Ейского городского поселения Ейского района будут изыскиваться денежные средства на выполнение вышеуказанных работ.
6	улица Лазурная, от улицы Герцена до улицы Абрикосовой.	Ориентировочная стоимость работ по устройству дорожного покрытия из песчано-гравийной смеси улицы Лазурной, от улицы Герцена до улицы Абрикосовой, составляет 2 952 000,00 рублей.
7	улица Абрикосовая от улицы Красной до улицы Щорса	Ориентировочная стоимость работ по устройству дорожного покрытия из песчано-гравийной смеси улицы Абрикосовой, от улицы Красной до улицы Щорса, составляет 5 382 000,00 рублей.
8	улица Братская от улицы Воронцова до улицы Щорса	Ориентировочная стоимость работ по профилированию с добавлением инертного материала дорожного покрытия улицы Братской, от улицы Воронцова до улицы Щорса, составляет
		В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Ейского городского поселения Ейского района выполнить данные мероприятия в 2019 году не представляется возможным.
		В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Ейского городского поселения Ейского района выполнить данные мероприятия в 2019 году не представляется возможным.

		650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.		
9	улица Светлая от улицы Шоссейной до улицы Абрикосовой	Ориентировочная стоимость работ по устройству дорожного покрытия из песчанно-гравийной смеси улицы Светлой, от улицы Шоссейной до улицы Абрикосовой, составляет 2 418 000,00 рублей.	В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Ейского городского поселения Ейского района выполнить данные мероприятия в 2019 году не представляется возможным.	
10	улица Мичурина от улицы Матросова до улицы Б.Хмельницкого		Ежегодно по улице Мичурина проводятся мероприятия по текущему ремонту асфальтового дорожного покрытия. В осенний период 2019 года данные мероприятия были выполнены.	
11	улица Партизанская от улицы Армавирской до улицы Б.Хмельницкого		Ежегодно по улице Партизанской проводятся мероприятия по текущему ремонту асфальтового дорожного покрытия. В августе 2019 года данные мероприятия были выполнены	
12	улица Повстанческая от улицы Армавирской до улицы К.Либкнехта		В 2018 году выполнены работы по профилированию дорожного покрытия с частичным добавлением инертного материала на участке улицы Повстанческой, от дома № 37 до улицы Одесской. В связи с тем, что на участке улицы Повстанческой, от улицы К.Либкнехта до улицы Московской, дорожное покрытие переходного типа, которое нуждается в сезонном проведении работ по ремонту после осенне-зимнего периодов, на 2020 год запланировано выполнение работ по профилированию	

			<p>дорожного покрытия без добавления инертного материала.</p> <p>Мероприятия по текущему ремонту асфальтового покрытия съезда с улицы Армавирской на улицу Повстанческую выполнены в 2019 году.</p>
13	улица Московская от переулка Строителей до улицы Чапаева	<p>В настоящее время стоимость работ по профилированию с добавлением инертного материала дорожного покрытия улицы ул.Московской, от ул.Сазонова до дома № 217, протяженностью 0,789 км, составляет 2 888 744,00 рубля.</p>	<p>В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Ейского городского поселения Ейского района выполнить данные мероприятия в 2019 году не представляется возможным.</p>
14	улица Одесская от улицы О.Кошевого до улицы Чапаева	<p>В настоящее время стоимость работ по профилированию с добавлением инертного материала дорожного покрытия ул.Одесской, от ул.Сазонова до дома №313, протяженностью 0,895 км, составляет 3 204 854,00 рубля.</p>	<p>В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Ейского городского поселения Ейского района выполнить данные мероприятия в 2019 году не представляется возможным.</p>
15	улица Полевая от улицы Пушкина до улицы Армавирской		<p>В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение работ по "Ремонту дорожного покрытия по ул.Полевой от ул.К.Либкнехта до ул.Армавирской в г.Ейске" с подрядной организацией АО "Ейская" ДПК, сметная стоимость работ составила 3 732 348,00 рублей. срок выполнения работ по муниципальному контракту- 30 апреля 2020 года.</p>

16	улица Армавирская пересечение с улицей Седина	Снять с контроля	Мероприятия по текущему ремонту асфальтового и тротуарного покрытия по улице Армавирской, от дома №16 до дома №190 и от ПК28+20 (пер.Строителей) до ПК29+79 были выполнены в сентябре 2019 году в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». В настоящее время дорожное и тротуарное покрытия находятся в удовлетворительном состоянии.
17	улица Нижнесадовая от улицы Б.Хмельницкого до улицы Плеханова	Ориентировочная стоимость работ по профилированию с добавлением инертного материала по улице Нижнесадовой, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Плеханова, протяженностью 857 метров, составляет 2 999 500,00 (два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот) рублей.	Работы по профилированию без добавления инертного материала дорожного покрытия улицы Нижнесадовой, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Плеханова, выполнены весной 2018 года. В настоящее время дорога находится в удовлетворительном состоянии.
18	улица К.Либкнехта вблизи домов №№ 123- 143		Устранение дефектов гравийного покрытия на участке улицы К.Либкнехта, от дома № 123 до дома № 137, будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий в 2020 году.

19	улица Р.Люксембург от улицы Свердлова до улицы Ростовской	Снять с контроля	В осенний период 2019 года были выполнены работы по текущему (ямочному) ремонту дорожного покрытия по улице Р.Люксембург от улицы Ростовской до улицы Мира. Мероприятия по текущему ремонту (сплошному перекрытию) дорожного покрытия по улице Р.Люксембург, от улицы Мира до улицы Свердлова, выполнены.
20	улица Шевченко от улицы Шмидта до улицы Первомайской	Снять с контроля	В сентябре 2019 года были выполнены работы по устройству дорожного покрытия из песчано-гравийной смеси по ул. Шевченко от ул. Шмидта до ул. Первомайской.
21	улица Таманская от улицы Шмидта до улицы Первомайской	Снять с контроля	В летний период 2019 года были выполнены работы по устройству дорожного покрытия из песчано-гравийной смеси по ул. Таманская от ул. Шмидта до ул. Калинина.
22	улица Краснодарская от улицы Шмидта до улицы Первомайской	Ориентировочная стоимость работ по профилированию с добавлением инертного материала дорожного покрытия улицы Краснодарской, от улицы Шмидта до дома № 46 по улице Краснодарской, протяженностью 512 метров, составляет 1 800 000,00 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.	В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Ейского городского поселения Ейского района выполнить данные мероприятия в 2019 году не представляется возможным.
23	улица Свердлова от улицы Шмидта до улицы Первомайской	Снять с контроля	Ежегодно по улице Свердлова проводятся мероприятия по текущему ремонту асфальтового дорожного покрытия. В апреле 2019 года данные мероприятия были выполнены.

24	улица Победы от улицы Шмидта до улицы Первомайской	Снять с контроля	<p>Мероприятия по текущему ремонту асфальтового покрытия по улице Победы от улицы Шмидта до улицы Коммунаров были выполнены в октябре 2019 году в рамках подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».</p> <p>В настоящее время дорожное покрытие находится в удовлетворительном состоянии.</p> <p>В сентябре 2019 года выполнены работы по устранению дефектов дорожного покрытия на участке улицы Бердянской, от улицы Первомайской до улицы Октябрьской. В настоящее время данный участок дороги находится в удовлетворительном состоянии.</p> <p>В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Ейского городского поселения Ейского района выполнить мероприятия по устранению дефектов дорожного покрытия на участке улицы Бердянской, от улицы Калинина до улицы Октябрьской в 2019 году не представилось возможным.</p>
25	улица Бердянская от улицы Калинина до улицы Первомайской		<p>В 2019 году разработана проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по улице Шмидта, от улицы</p>
26	улица Шмидта от улицы Кропоткина до улицы Шевченко		<p>В настоящее время готовится пакет документов для участка Ейского городского поселения Ейского района в 2020 году в отборе муниципальных образований Краснодарского</p>

		Нижнесадовой до улицы Ясенской, в г.Ейске» которая прошла государственную экспертизу. Стоимость строительства – монтажных работ по реконструкции улицы Шмидта в соответствии с данной документацией составляет 219 355, 48 тыс. руб.	края для предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на выполнение работ по реконструкции улично-дорожной сети Ейского городского поселения Ейского района. В случае включения данного объекта в подпрограмму и выделения финансирования работы по реконструкции улицы Шмидта будут выполнены в 2020 – 2021 годах.
27	улица Первомайская от улицы Таманской до улицы Победы	Снять с контроля	В летний и осенний периоды были выполнены работы по текущему ремонту дорожного покрытия улицы Первомайской. В настоящее время дорожное покрытие находится в удовлетворительном состоянии.
28	улица Нижнесадовая от улицы Шмидта до улицы Калинина	Снять с контроля	Регулярно проводятся работы по текущему (ямочному) ремонту данного участка. В настоящее время дорожное покрытие находится в удовлетворительном состоянии.
29	улица Кирова от улицы Нижнесадовой до дома № 36		В 2018 году были выполнены мероприятия по профилированию с частичным добавлением инертного материала дорожного покрытия улицы Кирова, от улицы Первомайской до улицы Р.Люксембург.
Категория: Ямочный ремонт			
1	переулок Строителей, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Армавирской	Снять с контроля	В октябре 2019 года были выполнены работы по текущему ремонту дорожного покрытия по переулку Строителей, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Армавирской. В настоящее время дорожное покрытие находится в

			удовлетворительном состоянии.
2	улица Мичурина, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Щорса		В декабре 2019 года были выполнены работы по текущему ремонту дорожного покрытия по улице Мичурина, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Щорса.
4	улица Осипенко от улицы Баррикадной до улицы Плеханова		В июле 2017 года выполнены работы по профилированию с добавлением инертного материала дорожного покрытия улицы Осипенко, от улицы Толстого до улицы Баррикадной. Стоимость данных работ составила 2 818 709,66 руб.
5	улица Плеханова от улицы Коммунистической до улицы Осипенко		В осенний период 2019 года выполнены работы по профилированию с добавлением инертного материала по улице Плеханова, от улицы Коммунистической до улицы Осипенко.
6	улица Павлова от улицы Б.Хмельницкого до улицы Орловской	Участок улицы Павлова, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Армавирской, выполнен в грунте. Выполнение работ по профилированию с добавлением инертного материала по улице Павлова, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Орловской, т.е. перевод из грунтового в гравийное покрытие только одного квартала нецелесообразно. Данные работы требуются выполнить на участке улицы Павлова, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Армавирской. Ориентировочная	Учитывая актуальность данного вопроса, в июне 2018 года выполнены работы по профилированию без добавления инертного материала дорожного покрытия улицы Павлова, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Орловской.

	<p>стоимость работ по профилированию с добавлением инертного материала улицы Павлова, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Армавирской, составляет 2 200 000,00 (два миллиона двести тысяч) рублей.</p>	
<p>Мероприятия по текущему ремонту асфальтового и тротуарного покрытия по улице Армавирской, от дома №16 до дома №190 и от ПК28+20 (пер.Строителей) до ПК29+79 были выполнены в сентябре 2019 году в рамках подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». В настоящее время дорожное и тротуарное покрытие находится в удовлетворительном состоянии.</p>	<p>Снять с контроля</p>	<p>улица Армавирская от улицы Безьянной до улицы Седина</p>
<p>В 2018 году выполнены работы по текущему ремонту со сплошным перекрытием дорожного покрытия улицы Таманской, от улицы Армавирской до улицы Харьковской. В настоящее время дорожное покрытие находится в удовлетворительном состоянии.</p>	<p>Снять с контроля</p>	<p>улица Таманская от улицы Армавирской до улицы Харьковской</p>

7

8

9	улица Армавирская от улицы Свердлова до улицы Победы	Снять с контроля	<p>Мероприятия по текущему ремонту асфальтового и тротуарного покрытия по улице Армавирской, от дома №16 до дома №190 и от ПК28+20 (пер.Строителей) до ПК29+79 были выполнены в сентябре 2019 году в рамках подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». В настоящее время дорожное и тротуарное покрытия находятся в удовлетворительном состоянии.</p>
10	улица Железнодорожная от улицы Одесская до улицы Московской	Снять с контроля	<p>Мероприятия по текущему ремонту дорожного покрытия по улице Железнодорожной были выполнены в летний период 2019 года.</p>
11	улица Морская от улицы Полевая до улицы Нижнесадовая	Снять с контроля	<p>В 2017 году выполнены работы по профилированию с добавлением инертного материала дорожного покрытия улицы Морской, от улицы Ясенской до улицы Шевченко, на сумму 3 815 023,78 руб.</p> <p>В 2018 году выполнены работы по профилированию с частичным добавлением инертного материала дорожного покрытия улицы Морской, от улицы Шевченко до улицы Бердянской.</p> <p>В настоящее время дорожное покрытие находится в удовлетворительном состоянии.</p>

12	улица Шмидта от улицы Гоголя до улицы Ростовская	<p>В 2019 году разработана проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по улице Шмидта, от улицы Нижнесадовой до улицы Ясенской, в г.Ейске» которая прошла государственную экспертизу. Стоимость строительно – монтажных работ по реконструкции улицы Шмидта в соответствии с данной документацией составляет 219 355, 48 тыс. руб.</p>	<p>В настоящее время готовится пакет документов для участка Ейского городского поселения Ейского района в 2020 году в отборе муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на выполнение работ по реконструкции улично-дорожной сети Ейского городского поселения Ейского района. В случае включения данного объекта в подпрограмму и выделения финансирования работы по реконструкции улицы Шмидта будут выполнены в 2020 – 2021 годах.</p>
13	улица Бердянская от улицы Шмидта до улицы Калинина		<p>Ориентировочная стоимость работ по текущему ремонту (сплошному перекрытию) дорожного покрытия по улице Бердянской, от улицы Шмидта до улицы Калинина, составляет 2 500 000,00 рублей. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете Ейского городского поселения Ейского района выполнить данные мероприятия не представляется возможным.</p>
14	улица Калинина от улицы Нижнесадовая до улицы Бердянская	<p>В настоящее время сметная стоимость работ по ремонту дорожного покрытия улицы Калинина, от улицы Нижнесадовой до улицы Победы, протяженностью 0,585 км, составляет 6 484 001 рубль.</p>	<p>Мероприятия по текущему (ямочному) ремонту дорожного покрытия на данном участке будут учтены в 2020 году при условии достаточного финансирования.</p>

15	улица Нижнесадовая от улицы Калинина до улицы К.Маркса	В летний и осенний периоды 2019 года были выполнены работы по текущему (ямочному) ремонту дорожного покрытия по улице Нижнесадовой от улицы Калинина до улицы К.Маркса. Выполнение данных работ запланировано на 2020 год.
16	улица П.Аллея от улицы Нижнесадовой до улицы Пляжной	В летний период 2019 года были выполнены работы по текущему (ямочному) ремонту дорожного покрытия по улице Портовой Аллее от улицы Нижнесадовой до улицы Пляжной.
17	улица Пляжная от улицы П.Аллея до Ейской косы	В летний период 2019 года были выполнены работы по текущему (ямочному) ремонту дорожного покрытия по улице Пляжной, от улицы Портовая Аллея до Ейской косы.